

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

| ลำดับ ที่ | แผนงาน/งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไปตาม แผน (✓) | ไม่เป็นไป ตามแผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย วิธี | ประกาศสอบราคา (วัน เดือนปี) | ลงนามใน สัญญา (วัน เดือนปี) | การส่งมอบ (วันเดือนปี) | เงิน งบประมาณ | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ | | |
| ๑ | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหียงงาม ม.๑ ถนนสายข้างวัด หนองมะเขือ - ตำบล หนองยายดา (ช่วงที่๒) วงเงินตามข้อบัญญัติ ๕๕๓,๐๐๐ บาท | ๑ โครงการ | e-bidding | ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑ | ๒๕ ก.ย. ๖๑ | - | ๕๘๐,๐๐๐.- | - | ✓ | ผู้รับจ้าง ยังไม่ส่ง มอบงาน |
| ๒ | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านคอกวัว ม.๑๑ ถนนสายหลังป้อม ตำรวจ วงเงินตามข้อบัญญัติ ๔๙๘,๖๐๐ บาท | ๑ โครงการ | เฉพาะ เจาะจง | - | ๑๒ ก.พ. ๖๑ | ๕ เม.ย. ๖๑ | ๔๙๔,๐๐๐.- | - | ✓ | - |

ว่าที่ร้อยตรี.....

(รังสรรค์ ณ น่าน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

ผู้รับผิดชอบ

(นางกรรณจนา อภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง