

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีใด	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
๖	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายบ้าน ตุลฤหะ - บ้านดงพิน) หมู่ที่ ๕ บ้านดงพิบูล วงเงิน ๑,๑๙๒,๗๐๐ บาท	๑ โครงการ	e-bidding	๑๖ ต.ค. ๖๐	๑๙ ธ.ค. ๖๐	๓ พ.ค. ๖๑	-	๙๙๙,๙๐๐.-	-	✓	ผู้รับจ้าง เข้าทำ สัญญา ล่าช้าและ ดำเนินการ ก่อสร้าง เกินวันที่ ตกลงใน สัญญาจ้าง
๗	แผนงาน การเกษตร งาน ส่งเสริมการ เกษตร	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านเที่ยงงามจำนวน ๒ จุด วงเงิน ๑๕๙,๔๔๓.๕๓ บาท	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-	๑ มิ.ย. ๖๑	๒ ก.ค. ๖๑	๑๕๐,๐๐๐.-	-	✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางกรรณจนา อภัย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้ตรวจสอบ

(รังสรรค์ ณ น่าน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง