

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีใด	ประกาศสอบราคา (วัน เดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ	
๕	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน		ก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ ศพด.ตลู่หม ว่งเงินตามข้อบัญญัติ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โอนงบประมาณเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๗๐,๐๐๐ บาท	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-	๒๔ ก.ย. ๖๑	-	๔๖๑,๐๐๐.-	-	ผู้รับจ้าง ยังไม่ส่ง มอบงาน

ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้ตรวจสอบ
(รังสรรค์ ณ น่าน)

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางกรรณธนา อภัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง