

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
๑๐	แผนงาน การเกษตร งาน ส่งเสริมการ เกษตร	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านดงพิบูล จำนวน ๑ จุด บริเวณทางข้าม เข้าบ้าน ผช.นิชาภา จำนวน วงเงิน ๑๑๘,๙๗๓.๔๔ บาท	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-	๑ มิ.ย. ๖๑	๓ ก.ค. ๖๑	๑๑๘,๐๐๐.-	-	✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
		วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม จำนวน ๖ จุด วงเงิน ๗๓๖,๗๖๑.๗๒ บาท	๑ โครงการ	สอบราคา	๒๑ พ.ค. ๖๑	๑๘ มิ.ย. ๖๑	๒๐ ก.ค. ๖๑	๖๘๕,๘๐๐.-	-	✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม
๑๑	แผนงาน การเกษตร งาน ส่งเสริมการ เกษตร	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกวัว จำนวน ๑ จุด วงเงิน ๕๗,๘๐๒.๓๔ บาท	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-	๑ มิ.ย. ๖๑	๒ ก.ค. ๖๑	๕๕,๐๐๐.-	-	✓	-	จ่ายขาด เงินสะสม

ว่าที่ร้อยตรี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

(รังสรรค์ ณ น่าน)

(นางพรรณณา อภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ผู้อำนวยการกองคลัง