

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง

ลำดับ ที่	แผนงาน/งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีใด	ประกาศสอบราคา ประกวดราคา (วัน เดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ			
๑๖	แผนงาน การเกษตร งาน ส่งเสริมการ เกษตร	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านยางครึ่งแสน จำนวน ๗ จุด วงเงิน ๓๗๔,๐๒๓.๓๘ บาท	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	-	-	✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ จัดจ้าง เนื่องจาก มีน้ำขัง บริเวณจุด ที่จะดำเนินการ การวางท่อ
		วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสับปลาร้า จำนวน ๖ จุด วงเงิน ๑๖๗,๖๑๓.๑๙ บาท	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	-	-	✓	
๑๗	แผนงาน การเกษตร งาน ส่งเสริมการ เกษตร	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยแล้ง ชนิดช่อง เดี่ยว หมู่ที่ ๔ บ้านตลุกหมู	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง	-	-	-	-	-	-	✓	

ว่าที่ร้อยตรี.....ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รังสรรค์ ณ น่าน)
(นางกรรณจนา อภัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง