

ด่วนที่สุด

ที่ ขน ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๑



ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล
(ตามบัญชีรายชื่อ รวม ๑๖ แห่ง)

ตามหนังสือจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ที่ ขน ๐๐๒๓.๕/ว ๙๘๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างผูกพันและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทได้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ ๓ ซึ่งต้องมีการเบิกจ่ายตามมาตรการ ร้อยละ ๖๕.๑๑ แต่ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายเพียง ร้อยละ ๕๓.๒๒ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และเบิกจ่ายเงินยังไม่เสร็จสิ้น จำนวน ๒๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๖๘,๓๓๓,๑๕๐.๕๔ บาท ดังนี้

๑) โครงการที่สัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุด จำนวน ๑๖ โครงการ รวมเป็นเงิน ๔๙,๕๖๗,๓๒๗.๘๒ บาท

๒) โครงการที่สัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว จำนวน ๗ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๘,๗๖๕,๘๒๒.๗๒ บาท

เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับโครงการที่สัญญาจ้างสิ้นสุดแล้วให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.chainatlocal.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๖๔๑-๖๓๘๐

โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๖๖๐๓

บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ ขน ๐๐๒๓.๕/ว ๖๑๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.
๑		อบจ.ชัยนาท
๒	เมืองชัยนาท	ทต.ชัยนาท
๓	เมืองชัยนาท	ทต.เสือโฮก
๔	เมืองชัยนาท	ทต.บ้านกล้วย
๕	หันคา	ทต.หันคา
๖	หันคา	ทต.บ้านเขียน
๗	หันคา	ทต.หนองแซง
๘	สรรพยา	ทต.สรรพยา
๙	สรรคบุรี	ทต.ดอนกำ
๑๐	สรรคบุรี	ทต.โพงาม
๑๑	สรรคบุรี	ทต.สรรคบุรี
๑๒	วัดสิงห์	ทต.หนองขุ่น
๑๓	วัดสิงห์	อบต.วังหมัน
๑๔	มโนรมย์	ทต.มโนรมย์
๑๕	มโนรมย์	อบต.อุตะเถา
๑๖	หนองมะโมง	ทต.หนองมะโมง

(นางวรรณภา จิตต์ชัย,
ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียนและบัตรราษฎร)


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท รหัสหน่วยงาน 1500800025

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/รายการ	อปท.	รหัสงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMS	กรมโอนกลับ	คงเหลือในระบบ GFMS	ผลการก่อหนี้ผูกพัน		ผลการเบิกจ่ายเงิน		ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	สัญญาสิ้นสุดวันที่	หมายเหตุ
							ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	เงินที่เหลือจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ					
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสองคอบ	ทต.ชัยนาท	1500853002600235	2,445,100	8,100	2,437,000	2,437,000	-	2,437,000	ทจก.ทินภัทรการโยธา	13/2561	27-มี.ค.-61	23-ก.ย.-61		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 32 002 สายคันกันน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1, 10 ตำบลหันคา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,530 เมตร หน้า 0.15 เมตร	ทต.หันคา	1500853002600841	3,241,800	1,253,800	1,988,000	1,988,000	-	1,988,000	ทจก.ท่าตะโกคำไม้ (1881)	5/2561	29-ธ.ค.-60	28-เม.ย.-61		
3	ปรับปรุงซ่อมสร้างฝักราดคองแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10016 สายบ้านท่าไทร-บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์นางต้อออก กว้าง 6 เมตร ยาว 4,150 เมตร หน้า 0.05 เมตร	อบจ.ชัยนาท	1500853002600844	9,622,600		9,622,600	9,600,000	22,600	9,622,600	บริษัท เงินทอง จำกัด	22/2561	22-พ.ค.-61	20-ส.ค.-61		
4	ปรับปรุงรั้วจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมซ่อมแซมฝักราดคองแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.17012 สายซอยธรรมพยา 13 หมู่ที่ 3 ตำบลธรรมพยา กว้าง 3 เมตร ยาว 315 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมฝักราดคองแอสฟัลติกคอนกรีต 70x70 เมตร จำนวน 20 ฝักร	ทต.ธรรมพยา	1500853002600E38	1,021,200	475,300	545,900	545,900	-	545,900	ทจก.ทินภัทรการโยธา	3/2561	30-มี.ค.-61	26-ก.ย.-61		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/รายการ	อปท.	รหัสงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMS	กรมโอนกลับ	คงเหลือในระบบ GFMS	ผลการก่อหนี้ผูกพัน		ผลการเบิกจ่ายเงิน		ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	สัญญาสิ้นสุดวันที่	หมายเหตุ
							ก่อนผูกพันแล้ว	เงินเหลือจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ					
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 6 0028 สายข้างบ้านอาจารย์สุพรชัย หมู่ 6 บ้านหอมกระจุก ตำบลคอบก้า กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร	ทต.คอบก้า	1500853002600H45	4,232,600	1,854,600	2,378,000	2,378,000	-	2,378,000	2,378,000	ทจก.ที แอนดี เจ การโยธา	E1/2561	25-ธ.ค.-60	25-มี.ค.-61	
6	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 21 006 สายบ้านหัวซุง-สระแก้ว (หนองจิกโพรง) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขย่น กว้าง 6 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร	ทต.บ้านเขย่น	1500853002600L87	5,540,900	1,444,950	4,095,950	4,095,950	-	4,095,950	4,095,950	ทจก.เงินทวี รารุ่งเรือง	1/2561	26-มี.ค.-61	10-พ.ค.-61	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 19.002 สายบ้านไร่ม่วง - หัวปูน หมู่ที่ 4 ตำบลเสื่อโฮก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร	ทต.เสื่อโฮก	1500853002600O79	4,702,000	1,757,000	2,945,000	2,945,000	-	2,945,000	369,888	ทจก.ที แอนดี เจ การโยธา	E1/2561	7-ธ.ค.-60	17-มี.ค.-61	
8	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.1022 สายบ้านดอนรังนก เชื่อมสายเอเชีย หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาคน ตำบลอุตะมา กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร	อบจ.ชัยนาท	1500853002600P43	9,447,200		9,447,200	9,447,200	20,200	9,427,000	9,447,200	บริษัท เงิน ชุมทอง จำกัด	21/2561	22-พ.ค.-61	20-ส.ค.-61	
9	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 12 ตำบลโพงาม	ทต.โพงาม	1500853012600294	1,940,400		1,940,400	1,940,400	559,400	1,381,000	1,940,400	บริษัท ไปร์-บิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด	8/2561	16-พ.ค.-61	15-ก.ค.-61	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/รายการ	อปท.	รหัสงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMS	กรมโอนกลับ	คงเหลือในระบบ GFMS	ผลการก่อหนี้ผูกพัน		ผลการเบิกจ่ายเงิน		ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	สัญญาสิ้นสุดวันที่	หมายเหตุ
							ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	เงินเหลือจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ					
10	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหันคา	ทต.หันคา	1500853012600517	2,439,400		2,439,400	1,737,000	702,400	2,439,400	บริษัท บลูเคอร์ จำกัด	15/2561	20-เม.ย.-61	18-ส.ค.-61		
11	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านพระขาว ตำบลโพงาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ทต.โพงาม	1500853042600020	2,673,000	423,000	2,250,000	2,250,000	-	2,250,000	ทต.เสิบพงษ์ก่อสร้าง	6/2561	22-มี.ค.-61	19-ก.ย.-61		
12	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกว้าง ตำบลหนองขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ทต.หนองขุ่น	1500853042600103	4,714,400	14,400	4,700,000	4,700,000	-	1,933,632.03	ทต.นครราชการโยธา	4/2561	9-พ.ย.-60	7-มี.ย.-61		
13	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5 บ้านวังไร่ ตำบลบ้านกล้วย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ทต.บ้านกล้วย	1500853042600471	2,247,300		2,247,300	2,078,000	169,300	2,247,300	ทต.ลานเพชรคอนสตรัคชั่น	29/2/2561	8-พ.ค.-61	4 พ.ย. 61		
14	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 20 บ้านสมอบท ตำบลหนองแซง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ทต.หนองแซง	1500853042600746	2,222,500	49,500	2,173,000	2,173,000	-	1,870,991.71	ทต.นครราชการโยธา	11/2561	8-ก.พ.-61	8-ก.ค.-61		
15	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่พร้อมขยายท่อเมนประปา ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บ้านท่าอู่ ตำบลอู่ตะเภา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	อบต.อู่ตะเภา	1500853042600747	5,072,800	712,800	4,360,000	4,360,000	-	4,360,000	ทต.นครสวรรค์อินเตอร์บลิ๊อคเอ็นจิเนียริง	2/2561	19-ก.พ.-61	18-ส.ค.-61		
16	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 14 บ้านหัวตะพาน ตำบลพรทศรัทธา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ทต.พรทศรัทธา	1500853042600748	2,338,400	234,400	2,104,000	2,104,000	-	1,245,187.20	ทต.เสิบพงษ์ก่อสร้าง	1/2561	21-พ.ย.-60	19-ก.ค.-61		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/รายการ	อปท.	รหัสงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMS	กรมโอนกลับ	คงเหลือในระบบ GFMS	ผลการก่อหนี้ผูกพัน		ผลการเบิกจ่ายเงิน		ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	สัญญาสิ้นสุดวันที่	หมายเหตุ
							ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	เงินเหลือจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ					
17	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองเสือ ตำบลหนองขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ทต.หนองขุ่น	1500853042600B67	3,919,400	9,400	3,910,000	3,910,000	-	2,126,071.31	1,783,928.69	พจก.นครราชสีมา	5/2561	9-พ.ย.-60	7-มี.ย.-61	
18	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านท่าหาด ตำบลคิ่งสำภา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ทต.โนนรมย์	1500853042600B68	2,750,200	398,200	2,352,000	2,352,000	-	997,276.69	1,354,723.31	พจก.นครสวรรค์	1/2561	29-ธ.ค.-60	26-ธ.ค.-61	
19	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านท่าระบบาด ตำบลเพรทศรัยรา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ทต.สรรคบุรี	1500853042600B70	2,368,100	238,100	2,130,000	2,130,000	-		2,130,000	พจก.สืบพงษ์	2/2561	21-พ.ย.-60	19-ก.ค.-61	
20	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 บริเวณสนามกีฬา บ้านคิ่งสำภา ตำบลคิ่งสำภา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ทต.โนนรมย์	1500853042600F18	2,739,300	399,300	2,340,000	2,340,000	-		2,340,000	พจก.นครสวรรค์	2/2561	26-มี.ค.-61	21-พ.ย.-61	
21	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 บ้านดอนก่า ตำบลโพงาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	ทต.โพงาม	1500853042600F19	2,673,000	323,000	2,350,000	2,350,000	-		2,350,000	พจก.สืบพงษ์	7/2561	22-มี.ค.-61	19-ก.ย.-61	
22	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน ตำบลวังหมื่น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	อบต.วังหมื่น	1500853042600G79	4,031,300	20,100	4,011,200	4,011,200	-		4,011,200	กิจการร่วมค้า	e2/2561	16-พ.ย.-60	15-พ.ค.-61	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/รายการ	อปท.	รหัสงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMS	กรมโอนกลับ	คงเหลือในระบบ GFMS	ผลการก่อหนี้ผูกพัน		ผลการเบิกจ่ายเงิน		ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา	วันเริ่มสัญญา	สัญญาสิ้นสุดวันที่	หมายเหตุ					
							ก่อนผูกพันแล้ว	เงินเหลือจ่าย	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ										
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 30-010 สายหลังสนบกิฬา หมู่ที่ 1 บ้านหนองมะโมง ตำบลหนองมะโมง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,745 ตารางเมตร	ทต.หนองมะโมง	1500853002600486	3,373,000		3,373,000	3,368,000	5,000		3,373,000	พจน.เยี่ยม บุญชัย 94	1/2561	4 พ.ค. 61	30-ก.ย.-61						
รวมเป็นเงิน																				
				85,755,900	9,615,950	76,139,950	74,661,050	1,478,900	7,806,799.46	68,333,150.54										

(นางอรุณี พิเศษ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี