



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนฤมล คู่ผัด)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวาง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวาง
อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๑	โครงการกีฬาเด็กเล็กและครอบครัว	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐			✓		✓
๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือ เด็กปฐมวัยจากอุบัติเหตุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๗๑๑,๐๐๐.๐๐	๕๔๖,๑๑๐.๐๐	๑๖๔,๘๙๐.๐๐		✓			✓
๕	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑,๐๘๙,๐๐๐.๐๐	๗๓๘,๘๐๒.๑๐	๓๕๐,๑๙๗.๙๐		✓			✓
๖	อาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๙๓,๔๒๐.๐๐	๘๖,๕๘๐.๐๐		✓			✓
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๑๐.๐๐	๑๗,๙๙๐.๐๐		✓			✓

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๘	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	✓				✓
๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ชราบาล) ตำบล ผักขวาง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๗๐๔.๐๐	๑๕,๒๙๖.๐๐		✓			✓
๑๐	โครงการรักปลอดภัย อย่าไวใจเอตส์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓
๑๑	โครงการการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้าง ความรู้รักสามัคคีของประชาชนตำบลผักขวาง	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐			✓		✓
๑๒	งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓			✓
๑๓	งานของดีอำเภอทองแสนขันประจำปี ๒๕๖๔	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑	โครงการขี้น้ำปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓
๒	โครงการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับภารกิจ ควบคุมไฟฟ้า	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๑๐๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐		✓			✓
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๘๖๐.๐๐	๒๒,๑๔๐.๐๐		✓			✓

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	✓				✓
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑๓,๓๔๐.๐๐	๑๑๑,๓๔๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการที่ดี

๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นตำบลฝักขวง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			✓		✓
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง ประจำปี	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐			✓		✓
๓	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฝักขวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓		✓

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๔	โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและ การปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐			✓		✓
๕	โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอยนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๔	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		✓			✓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐			✓		✓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ ๘	๑๙๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๕,๒๐๐.๐๐			✓		✓
๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๔	๑๙๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๕,๒๐๐.๐๐			✓		✓
๓	โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านปางวุ้น พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๑๙๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๕,๒๐๐.๐๐			✓		✓

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านปางวุ้น	๓๒๕,๔๐๐.๐๐	๓๒๕,๕๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐		✓			✓
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง โคมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ สายบ้านนายอุ เทน คำสุข หมู่ที่ ๒ บ้านผักขวง	๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๑,๒๓๗.๒๑	๑,๗๖๒.๗๙		✓			✓
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง โคมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ ซอยนายผัน คำ เทียน หมู่ที่ ๓ บ้านวังโป่ง	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๑,๙๕๐.๗๗	๑,๐๔๙.๒๓		✓			✓
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง โคมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ ซอยม่วงงาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้ำหมี่ใหม่เจริญ	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๗,๒๓๒.๒๘	๔,๗๖๗.๗๒		✓			✓
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง โคมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ สายบ้าน อาจารย์พูน - บ้านนายคำปอง สาจันทร์ หมู่ ที่ ๑๓ บ้านใหญ่เจริญ	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๓,๔๒๘.๐๖	๕๗๑.๙๔		✓			✓
๙	โครงการซ่อมแซมฝาราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านร่องลึก	๑๙๑,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๑,๗๐๐.๐๐			✓		✓
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนาง ดวงใจ ทัพกรทอง ถึงบ้านนายทวี อินสา หมู่ ที่ ๙ บ้านโคกงาม	๑๙๕,๖๐๐.๐๐	๑๙๓,๗๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐		✓			✓

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายบ้าน นายพนอม แก้วสุมาลี ถึงบ้านนายอานาท เอ๋ยเอี่ยม หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกงาม	๑๙๕,๖๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		✓			✓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้องต้นเกษ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำหมี่ใหญ่	๒๐๑,๓๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐		✓			✓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉวี ยาป่าคาย หมู่ที่ ๔ บ้านวัง โป่ง	๑๔๘,๒๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐		✓			✓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตุ้ย ดีเพ็ง หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำหมี่ น้อย	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		✓			✓
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสาย นานายเพี้ยนไปฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ บ้าน เขาสัก	๑๙๐,๒๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐		✓			✓

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖	๓๓๐,๙๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐		✓			✓
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมปักเสาไฟฟ้า คอร. และติดตั้งโคมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ ทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้านนายบุญมา หันถา หมู่ที่ ๘	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๓๑๘.๘๗	๖๘๑.๑๓		✓			✓
๑๘	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓			✓
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓			✓
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕	๓๓๗,๙๐๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐		✓			✓
๒๑	โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลผักขง	๓๓๖,๗๐๐.๐๐	๓๑๔,๗๘๔.๓๑	๒๑,๙๑๕.๖๙		✓			✓
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลผักขง	๒๑๒,๘๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐		✓			✓
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลผักขง	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		✓			✓

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๔

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝักขวง ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

๔ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๔๐	โครงการ
➢ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐			
➢ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐			
➢ ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน	๑๗	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐			