



ประกาศเทศบาลตำบลสรรคบุรี
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสรรคบุรี เป็นไปด้วย ความโปร่งใส เทศบาลตำบลสรรคบุรี จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.sankhaburi.go.th/> หัวข้อแผน หัวข้อย่อยแผนการดำเนินงาน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพรชัย ชนาการณณ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสรรคบุรี

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสรรคบุรี

๑.๑ วิสัยทัศน์

"ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ๑) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
- ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ เป้าประสงค์

- ๑) พัฒนาระบบการเกษตร เช่น พันธุ์ข้าว การเลี้ยงสัตว์ ให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี
- ๒) ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขปกศ สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
- ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- ๕) พัฒนาการท่องเที่ยว สร้างจิตสำนึก บำรุงรักษา ให้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
- ๖) ประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗) ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ตัวชี้วัด

- ๑) มีโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ ๙๐ ในการให้บริการแก่ประชาชน
- ๒) ประชาชนร้อยละ ๑๐ ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย
- ๓) ประชาชนทุกคนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๔) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ จากการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- ๕) ไม่มีมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษในพื้นที่
- ๖) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่สืบไป

๑.๕ ค่าเป้าหมาย

- ๑) มีโครงการพื้นฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง/ปี
- ๒) การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้ง/ปี
- ๓) การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง/ปี
- ๔) การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง/ปี
- ๕) การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดทั้งปี
- ๖) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง/ปี

๑.๖ กลยุทธ์

- ๑) การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- ๔) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการสาธารณสุขโรค
- ๕) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคและทำการเกษตรตลอดจนการเกษตร
- ๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๗) การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด
- ๘) การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๙) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
- ๑๐) การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด โรคติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- ๑๑) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- ๑๒) การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
- ๑๓) การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
- ๑๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความสงบเรียบร้อยในชุมชน
- ๑๕) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- ๑๖) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
- ๑๗) การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๘) การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การวางและจัดทำผังเมืองรวม
- ๑๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
- ๒๐) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
- ๒๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๑.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- ๑) เสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต
- ๓) สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อช่วยให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

- ๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ๕) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนน่ายู่ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและทั่วถึง
- ๖) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทางสังคม

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว	
๑. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและส่งเสริมการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๗	๒๕	๓๗.๓๑
๒. การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของ ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๘	๗	๑๘.๔๒
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวและการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	๑	๐	๐
๕. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓	๑	๓๓.๓๓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
 เทศบาลตำบลศรีนครบุรี อำเภอศรีนครบุรี จังหวัดชัยนาท

โครงการที่ ๑๒. ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการลงทุนก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีนครบุรี (จากแผนชุมชนหมู่ที่ ๑-๑๖)	๒,๒๔๐,๐๐๐	๐	๒,๒๔๐,๐๐๐	-	-	/	/	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแมว (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๒	๔๗๒,๖๐๐	๔๗๐,๑๐๐	๒,๕๐๐	-	/	-	/	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองสี่บาท (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๓ - ๔	๔๙๒,๒๐๐	๔๘๙,๔๐๐	๒,๘๐๐	-	/	-	/	-
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าหว้า (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๕	๔๗๒,๖๐๐	๐	๔๗๒,๖๐๐	-	-	/	/	-
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๕	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	/	/	-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนแค หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๒๐๐	๔๙๒,๔๐๐	๒,๘๐๐	-	/	-	/	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายารล บางจัน หมู่ที่ ๘	๓๘๙,๘๐๐	๐	๓๘๙,๘๐๐	-	-	/	/	-

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนานาชาติสนทนาย แซมเพ็ชร (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๘	๔๘๗,๐๐๐	๐	๔๘๗,๐๐๐	-	-	/	/	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนไตรชัย (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๘	๒๑๑,๘๐๐	๐	๒๑๑,๘๐๐	-	-	/	/	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนางสังวร เรือนฤ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๘	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกำจัด คุ้มภัย (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๘	๔๗๓,๔๐๐	๐	๔๗๓,๔๐๐	-	-	/	/	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยระหวาง บ้านน้ำมนต์พิทักษ์กับร้านแสงฟ้าตรวจสภาพรถยนต์ หมู่ ที่ ๘	๔๘๒,๓๐๐	๐	๔๘๒,๓๐๐	-	-	/	/	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างสถาน ตากข้าวเจ็ดตคา (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๘	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางวรรณมา แจ่งอุบล (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๘	๒๒๙,๕๐๐	๐	๒๒๙,๕๐๐	-	-	/	/	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานยายแดง (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๙	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๒ เดือน	รอบปี ๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน									
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายละมุด เพ็งมาก (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๙	๔๗๖,๓๐๐	๐	๔๗๖,๓๐๐	-	-	/	/	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไกร ศรี โมรา (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๙	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชุมพล จารุพันธ์ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๐	๔๗๗,๑๐๐	๔๗๗,๑๐๐	๒,๗๐๐	-	/	-	/	-
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายเฉลียว น้อยแสง (ทะเลโค่น) (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๐	๔๘๙,๔๐๐	๐	๔๘๙,๔๐๐	-	-	/	/	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยชุมชนวัดพระแก้ว ชอย ๔ สายทุ่งบางพระ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายธณ ศรี คุณ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายธงชัย จิตต์เจริญ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานเหล็ก (ต่อ ของเดิม) หมู่ที่ ๑๑	๒๔๕,๒๐๐	๐	๒๔๕,๒๐๐	-	-	/	/	-

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาชายสมบัติ พุทธทรัพย์ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๑	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาขสมนิก อ่อนแก้ว (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๒	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหมอหนึ่ง (ต่อ ของเดิม) หมู่ที่ ๑๒	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันขอบึง ปากเป่าฝั่งตะวันตก (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๓	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาวงเข้มทอง ช่วยหาร หมู่ที่ ๑๔	๔๙๒,๐๐๐	๐	๔๙๒,๐๐๐	-	-	/	/	-
๒๙	โครงการขยไหล่ทางดิน มิวจราจรคูกรัง บริเวณ ซอยชุมทอง หมู่ที่ ๑๔	๖๘,๖๐๐	๐	๖๘,๖๐๐	-	-	/	/	-
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากซอยบ้านนาย นพ พวงแย้ม หมู่ที่ ๑๔	๒๕๖,๖๐๐	๐	๒๕๖,๖๐๐	-	-	/	/	-
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางลออ เมฆ คำ (โรงเหล็ก) (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๔	๔๙๒,๒๐๐	๐	๔๙๒,๒๐๐	-	-	/	/	-

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน									
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายระเบียบ เทียนงาม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๔	๔๙๒,๐๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายณรงค์ฤทธิ์ แพ่งศรี หมู่ที่ ๑๔	๓๙๗,๗๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายลำพอง บุญ เนตร (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๕	๔๙๒,๒๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทอง ใจ นิม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๕	๔๖๘,๑๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางมะลิ วงษ์ แก้ว (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๕	๔๗๑,๕๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายธวัช เทียน งาม หมู่ที่ ๑๕	๔๘๒,๓๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายจำลอง พวงแย้ม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๕	๔๗๖,๓๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลอง ชลประทาน ๓ ขวา ๑ ขวา (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๕	๔๙๒,๒๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาชายไฟทรัพย์ ปานเลิศ หมู่ที่ ๑๕	๔๔๕,๒๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางงามเข็มทราย เกิดลับ หมู่ที่ ๑๕	๓๑๙,๘๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลำคลองวัว ซอยคุ้มที่ ๑ หมู่ที่ ๑๖	๑๗๖,๓๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลำคลองวัว ซอยคุ้มที่ ๖ หมู่ที่ ๑๖	๒๕๔,๙๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางงามสุพิทย์ ศรี ทอง (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๖	๑๘๐,๖๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายวิชัย รอด ย่อย (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๖	๒๓๘,๙๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งกระถิน - หนองบัว (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๖	๑๔๒,๙๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายยม โอรักษ์ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๑๖	๔๙๓,๒๐๐	๐	๐	-	-	/	/	-

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ ๑ - ๔๗ เป็นโครงการในเขตบัญชีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวถนน คลส. โดยปูแอสฟัลต์ที่ กคอนกรีตทับหน้า บริเวณซอยโรงสี หมู่ที่ ๔	๒๙๕,๔๐๐	๒๙๕,๔๐๐	๐	-	/	-	/	-
๔๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ที่กคอนกรีต บริเวณซอยศาลายาไป หมู่ที่ ๖	๒๙๒,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	๐	-	/	-	/	-
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวถนน คลส. โดยปูแอสฟัลต์ที่ กคอนกรีตทับหน้า บริเวณซอยบ้านนายพิบูล สมนใจ ธรรม หมู่ที่ ๖	๒๗๙,๔๐๐	๒๗๙,๔๐๐	๐	-	/	-	/	-
๕๑	โครงการปรับปรุงผิวถนนถนนประสงค์ คลส. โดยปู แอสฟัลต์ที่กคอนกรีตทับหน้า บริเวณถนน อนนทประสงค์ ริมเขื่อน หมู่ที่ ๖	๒๔๑,๘๐๐	๒๔๑,๘๐๐	๐	-	/	-	/	-
๕๒	โครงการปรับปรุงผิวถนน คลส. โดยปูแอสฟัลต์ที่ กคอนกรีตทับหน้า บริเวณถนนสายบ้านนางชูดิมา ศรีอุดม หมู่ที่ ๘	๒๒๕,๖๐๐	๒๒๕,๖๐๐	๐	-	/	-	/	-
๕๓	โครงการปรับปรุงผิวถนน คลส. โดยปูแอสฟัลต์ที่ กคอนกรีตทับหน้า บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาล สรรคบุรี หมู่ที่ ๘	๑๙๒,๕๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๐	-	/	-	/	-
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายสะพานยายแดง ซอย ๑ หมู่ที่ ๙	๔๙๑,๘๐๐	๔๙๑,๑๐๐	๗๐๐	-	/	-	/	-

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานยายแดง ซอย ๒ หมู่ที่ ๙	๔๗๙,๑๐๐	๔๗๘,๕๐๐	๖๐๐	-	/	-	/	-
๕๖	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่หน้า บริเวณซอยข้างศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐	๒๔๙,๙๐๐	๒๔๙,๙๐๐	๐	-	/	-	/	-
๕๗	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่หน้า บริเวณซอยชุมชนพัฒนาที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑๑	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๐	-	/	-	/	-
๕๘	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่หน้า บริเวณซอยศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒	๔๑๘,๓๐๐	๔๑๘,๓๐๐	๐	-	/	-	/	-
๕๙	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่หน้า บริเวณซอยข้างวัดท่าสมอ หมู่ที่ ๑๒	๒๖๙,๒๐๐	๒๖๙,๒๐๐	๐	-	/	-	/	-
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างประปาบ้าน ป่าเป้า หมู่ที่ ๑๓	๔๕,๙๐๐	๔๕,๕๐๐	๐	-	/	-	/	-
๖๑	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตที่หน้า บริเวณทางเข้าวัดกำแพง หมู่ที่ ๑๕	๓๙๔,๖๐๐	๓๙๔,๖๐๐	๐	-	/	-	/	-

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน									
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางนอง เทียน งาม หมู่ที่ ๑๕	๔๙๑,๙๐๐	๔๙๑,๑๐๐	๘๐๐	-	/	-	/	-
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางนงเทรีย พวงแยม หมู่ที่ ๑๕	๔๙๑,๙๐๐	๔๙๑,๑๐๐	๘๐๐	-	/	-	/	-
๖๔	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยยูเอสพีลทีดี กคอนกรีตทับหน้า บริเวณสายแหลมทอง หมู่ที่ ๑๖	๔๘๖,๔๐๐	๔๘๖,๔๐๐	๐	-	/	-	/	-
๖๕	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยยูเอสพีลทีดี กคอนกรีตทับหน้า บริเวณซอยข้างศาลาเกษตร หมู่ ที่ ๙	๔๙๒,๖๐๐	๔๙๒,๖๐๐	๐	-	/	-	/	-
๖๖	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยยูเอสพีลทีดี กคอนกรีตทับหน้า บริเวณซอยบ้านนายเสถียร กลินจุ หมู่ที่ ๙	๔๓๗,๔๐๐	๔๓๗,๔๐๐	๐	-	/	-	/	-
๖๗	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยยูเอสพีลทีดี กคอนกรีตทับหน้า ขอยปราบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๕๕,๒๐๐	๑๕๕,๒๐๐	๐	-	/	-	/	-
	รวมจำนวนโครงการ	๖๗	๒๕	๓๕	-	๒๕	๔๓	๖๗	-

หมายเหตุ โครงการลำดับที่ ๔๘ - ๖๗ เป็นโครงการโอนสภาพเมื่อ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๓ เพื่อดำเนินการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
 เทศบาลตำบลศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท

โครงการที่ ๑๒. ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๑	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๒	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๓	โครงการบัณฑิตน้อย	๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๔	โครงการโตไปไม่โกง	๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๕	โครงการนิเทศภายใน	๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๖	โครงการวิจัยในชั้นเรียน	๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๗	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๘	โครงการประกันคุณภาพภายใน	๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๙	โครงการกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่)	๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัย สาน สัมพันธ์โยรัก	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	-	-	/	/	-
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเด็ก	๐	๐	๐	-	-	/	/	-
๑๒	โครงการประชุมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	/	/	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
 เทศบาลตำบลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

โครงการที่ ๑๒. ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๑๓	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	/	-	/	-
๑๔	โครงการวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	-	-	/	/	-
๑๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร ๙๐ พรรษา ศิริเกลาเจ้าอยู่หัว	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	-	/	-	/	-
๑๖	โครงการวันมาฆบูชา	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	-	-	/	/	-
๑๗	โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	-	-	/	/	-
๑๘	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	-	-	/	/	-
๑๙	โครงการไหว้ครู	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	-	-	/	/	-
๒๐	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรม	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	-	-	/	/	-
๒๑	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	-	-	/	/	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
 เทศบาลตำบลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๖,๕๐๐	๐	๕๖,๕๐๐	-	-	/	/	-
๒๓	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๑,๗๐๐ บาท ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลสรรคบุรี	๑๖๖,๖๐๐	๐	๑๖๖,๖๐๐	-	-	/	/	-
๒๔	โครงการอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. เขตเทศบาลตำบลสรรคบุรี	๑,๘๓๗,๖๓๖	๐	๑,๘๓๗,๖๓๖	-	-	/	/	-
๒๕	โครงการอาหารกลางวันสำหรับพัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลสรรคบุรี	๔๖๐,๖๐๐	๐	๔๖๐,๖๐๐	-	-	/	/	-
๒๕	โครงการอาหารกลางวันสำหรับพัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลสรรคบุรี	๔๖๐,๖๐๐	๐	๔๖๐,๖๐๐	-	-	/	/	-
๒๖	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. เขตเทศบาลตำบลสรรคบุรี	๓,๔๖๐,๐๐๐	๑,๗๒๘,๐๐๐	๑,๗๓๒,๐๐๐	-	/	-	/	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
 เทศบาลตำบลศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท

โครงการที่ ๑๒. ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๒๗	อุดหนุน โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	/	-
๒๘	โครงการการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	/	-
๒๙	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	/	-
๓๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	/	/	-
๓๑	อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศรีนครินทร์	๕๘๐,๐๐๐	๐	๕๘๐,๐๐๐	-	-	/	/	-
๓๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	/	-
๓๓	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	/	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
 เทศบาลตำบลศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท

โครงการที่ อบท. ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๓๔	โครงการงานประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อ ขุนสรรค์	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	-	-	/	/	-
๓๕	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เกี่ยวกับ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และ วันสำคัญทางพระศาสนา	๕๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๔๗,๕๐๐	-	/	-	/	-
๓๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑,๙๐๔,๖๐๐	๑๒,๓๒๙,๗๐๐	๙,๕๗๔,๙๐๐	-	/	-	/	-
๓๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๘๘๘,๐๐๐	๒,๐๙๐,๘๐๐	๑,๗๙๗,๒๐๐	-	/	-	/	-
๓๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	-	/	-	/	-
รวมจำนวนโครงการ		๓๘	๗	๒๙	-	๗	๓๒	๓๘	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
 เทศบาลตำบลศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท

โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น									
๑	โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	/	-

ลำดับที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี ๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี									
๑	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๘,๐๐๐	๑๐,๗๓๐	๕๘,๐๐๐	-	/	-	/	-
๒	อุดหนุนเทศบาลตำบลบางซุด	๓๖,๐๐๐	๐	๓๖,๐๐๐	-	-	/	/	-
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	/	-