


เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ของ

(๑๔๖๓ นพคณ ๑๓ - ๐๔๖๓ นพคณ ๑) ที่ ๑๔๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑๔๖๓
นพคณ ๑๔๖๓ - ๑๔๖๓) (๑๔๖๓) (๑๔๖๓) (๑๔๖๓) (๑๔๖๓) (๑๔๖๓) (๑๔๖๓)

ตามที่เรียนมาและตามคำสั่งที่ ๑๔๖๓



คำนำ

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตามคำสั่งเทศบาลที่ ๖๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี และได้รายงานผลพร้อมเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ค่อนวากเทศบาลนครเมืองอุทัยธานี เพื่อที่นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี จะได้นำเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองอุทัยธานีและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในกำหนดแล้ว

ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ราษฎรชนผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จะสามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการทำงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลฯ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

สารบัญ

หน้า

- | | |
|--|----|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๘ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑๑ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม | ๑๔ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร | ๓๒ |
| ๖. การประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) | ๔๐ |
| ๗. การเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) | ๔๑ |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงานคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการจ้างบุคคลธรรมดา (๘ คน) ปฏิบัติงานบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน ผิวจราจรทางเท้า งานจัดสถานที่ งานรัฐพิธี และงานประเพณีภายในเขตเทศบาล	/	-ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง			๘๖๔,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการจ้างบุคคลธรรมดา (๕ คน) ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล	/	-ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืน			๕๔๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบริษัทฯ ซ้ำที่บ้านเลขที่ ๗๑/๘ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง	/			-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๙๑๕,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบุรีรักษ์ ซ้ำที่บ้าน เลขที่ ๔๔/๔๖ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้า ควบคู่กันรายทาง			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๔๐๔,๐๐๐ (บาท)	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมหาราช ซอย ๒ ข้างบ้านเลขที่ ๓๙ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้า สองฝั่งรายทาง			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๕๓๓,๕๐๐	-	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนรักษาการดี ซ้ำที่บ้าน เลขที่ ๓๒๖/๑ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้า สองฝั่งรายทาง			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๕๓๑,๕๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานและกลุ่มงาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีน้ำซึม(บัวแก้ว) ซ้ำที่บ้านเลขที่ ๕๙/๔ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าสองข้างทาง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๑๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีน้ำซึม(บัวแก้ว) ซ้ำที่บ้านเลขที่ ๖๑/๑ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าสองข้างทาง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๖๐๖,๐๐๐	-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีน้ำซึม(บัวแก้ว) ซ้ำที่บ้านเลขที่ ๖๙/๓๘ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าสองข้างทาง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๒๐๘,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	พม่า
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๑๐	โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน บริเวณแยกถนนพหลโยธิน (ถนนชนบวรารถ)จำนวน ๓ ป้าย					/	๖๗,๕๐๐		กองช่าง	
๑๑	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ กระพริบเหลืองบริเวณถนน ศรีอุทัยซอย ๒ จำนวน ๖ จุด					/	๑๔๘,๕๐๐		กองช่าง	
๑๒	โครงการทำสถิติเส้นจราจรถนน ข้างวัดทุ่งแก้ว					/	๓๔,๐๐๐		กองช่าง	
๑๓	โครงการทำสถิติเส้นจราจรถนน มนรัตน์					/	๒๓๕,๕๐๐		กองช่าง	
๑๔	โครงการทำสถิติเส้นจราจรถนน วงศาโรจน์					/	๑๔๘,๐๐๐		กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการใหม่แผนฯ ที่บรรจุใหม่เทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่ถ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑๕	โครงการทาสีเส้นจราจรถนน ศรีอุทัยซอย ๑ ๒					/	๒๔๑,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า แสงสว่างซอยแยกถนนท่าช้าง (หน้าร้านอสังหาริมทรัพย์ ถึงถนนพรพิบูลย์อุทัย)					/	๓๓๔,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณถนนพรพิบูลย์ อุทัย (ช่วงหน้าร้าน อ.ยิ่ง ถึง ถนนศรีน้ำซึม) และถนนศรีน้ำซึม (ช่วงข้างร้านสมเฝ้าสาวกถึง ทางแยกถนนพรพิบูลย์อุทัย)					/	๕๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยแยกถนนวงศาโรจน์ (ซอยนาทอง) บริเวณถนนขี้รำกัษ					๒๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนมรรคคีรี (ช่วงตั้งแต่หลังวัดใหม่เงินทราราม) ถึงถนนพรพิบูลย์อุทิศ (ข้างป้อมเหล็กเดิม)					๓๙๓,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนมหาราช (หน้าร้านเต๋อวาล้อมแดงถึงถนนข้างวัดทุ่งแก้ว) ถนนมหาราชซอย ๒ และถนนสุนทรสถิตย์					๔๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการพัฒนาภูมิชนย์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ ได้รับ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	สาเหตุ ที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว แต่ยังไม่ เสร็จ				
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน (จ้างบุคลากรทำหน้าที่พนักงานจัดมตรวัดน้ำ จำนวน ๕ คน)	/	-การให้บริการประชาชน ผู้ใช้น้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง						กองการประปา	งบฉพ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในศบคบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำขนาดเล็ก			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๓๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๒	โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำแม่น้ำสะแกกรัง			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๓๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๓	โครงการวันปลอดรถ ปลอดโลก ร้อน เทศบาลเมืองอุทัยธานี			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๖๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๔	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Green & Clean)			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ในกลุ่มนักเรียนในเขตเทศบาลฯ			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ที่มา
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่รับรู้	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ที่มา
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาดูแล ทำความสะอาดสวนสาธารณะ และเกาะกลางถนนภายในเขต เทศบาลฯ จำนวน ๑๔ คน	/	-สวนสาธารณะและเกาะ กลางถนนเกิดความ สะอาดและสวยงาม			๑,๕๑๒,๐๐๐	๕๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๘๐ คน	/	-ท้องถิ่นเกิดความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย			๘,๓๙๐,๐๐๐	๔,๒๓๓,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการศึกษาวิจัยและ ออกแบบการจัดการขยะแบบ ศูนย์รวมกำจัดขยะระยะที่ ๒ ของจังหวัดอุทัยธานี	/			-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สภาพที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจัดทำสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	/	-ผู้รับรายได้น้อยสามารถหารายได้เสริมในการเลี้ยงชีพ -ประชาชนสามารถหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในราคาถูก	/		๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัดฯ		
๒	โครงการจัดตลาดนัดชุมชนบริเวณสวน ๒๐๐ ปี	/				๑๒๐,๐๐๐	๓๘,๑๔๐	กองคลัง		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 ๓.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งใช้ (บาท)	ปีงบประมาณ ที่ยังจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เขตเกษตรกรรม					๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระ จัดทำ ขอบ ของงาน / สภาฯ โอนต เป็นราย ๒๕ ๖.	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	ปีงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลที่รับรู้	ดำเนินการยังไม่เสร็จ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เสร็จ				
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าเป็นงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	/	-ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดความรู้อย่างเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน	ยังไม่ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๗๓.๒๕	กองสวัสดิการสังคม		
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน	/			-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๓๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม		

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครูรพี ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ปีงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่รับรู้	ยังไม่ได้อ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีต่าง ๆ	/	-พสกนิกรชาวอุทัยธานี ทุกหมู่เหล่าเกิดความรัก ความสามัคคีที่เต็มโอกาส ร่วมในงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีต่าง ๆ	ยังไม่ได้อ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๕๘๐,๑๔๔.๕๕	สำนักงาน ผู้รับผิดชอบ	โอนพื้นที่ เป็น ๓,๓๐๐ บาท	
๒	โครงการรณรงค์การป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด	/		-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานผู้ รับผิดชอบ	โอนพื้นที่ เป็น ๕๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการจ้างเหมาบุคคล ภายนอกทำความสะอาด ตลาดเทศบาล ๑ และ ตลาดเทศบาล ๒	/	-ตลาดสดเทศบาล ๑ และ ตลาดสดเทศบาล ๒ เกิด ความสะอาดและเป็น ระเบียบเรียบร้อย			๔๓๒,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	กองคลัง		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ที่มา
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	/	-นักเรียนได้รับ ประสบการณ์จากการเข้า ร่วมแข่งขันและเกิดความรู้ ภาคภูมิใจในผลงานของ ตนเอง	ยังไม่ได ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๔๗,๔๕๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดการประเมิน คุณภาพการศึกษา	/		-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ – ๔		๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่นแห่งชาติ	/		-รอกำหนดการ ระดับภาค		๘๔,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดงานวันอำลา โรงเรียนและพิธีมอบใบ ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ จบการศึกษา	/	-นักเรียนและผู้ปกครอง เกิดความรู้ภาคภูมิใจใน สถาบันการศึกษาของตน			๖๕,๐๐๐	๕๐,๑๘๐	กองการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในพศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครึ่งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ที่มา
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๕	โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	/		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	- รอกำหนดการ ระดับภาค	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๖	โครงการประกวดโครงงานและ สื่อวีดิทัศน์ทางการศึกษา	/		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	- รอกำหนดการ ระดับภาค	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ พัฒนาเด็กและเยาวชน	/		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	- รอกำหนดการ ระดับภาค	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ อ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	/		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	- เป็นโครงการ คัดเลือกก่อนการ จัดสรรงบฯ	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-เงินอุด กรมสั
๙	โครงการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	/	-เด็กด้อยโอกาสได้รับการ พัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน			๒๑๔,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	กองการศึกษา	-เงินอุด กรมสั

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
 ๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ที่มา
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๐	โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	/	-โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน ศึกษาที่เป็นปัจจุบันและ ทันสมัยสำหรับการสอน	/	ดำเนินการยังไม่ ครบตามที่ ๓ - ๔	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-เงินอุด กรมส่
๑๑	โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด เทศบาล	/		/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๕๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-เงินอุด กรมส่
๑๒	โครงการพัฒนาการจัดการ ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	/		/	-เป็นโครงการ คัดเลือกก่อนการ จัดสรรงบฯ	๗๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-เงินอุด กรมส่
๑๓	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	/		/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๒๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-เงินอุด กรมส่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ที่มา ของเงิน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	/	-ครู นักเรียนสามารถค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว	/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๓๓,๐๐๐	-	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุน กรมส่งเสริม
๑๕	โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนา	/	-สามารถแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ได้มากขึ้น	/	/	๘๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุน กรมส่งเสริม
๑๖	โครงการสนับสนุนการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล	/	-นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับประทานอาหาร กลางวันครบทุกคนทำให้ มีสุขภาพแข็งแรง	/	/	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๘,๑๖๐	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุน กรมส่งเสริม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สามารถที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	/	-สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเด็กนักเรียน	/	ไม่สามารถในไตรมาสที่ ๓ - ๔	๖,๘๒๓,๖๗๒	๒,๖๐๘,๘๔๕	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุน กรมส่งเสริม
๑๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาฯ, ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานครู, บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน, ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของการศึกษา	/				๖๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๒๐	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ และ รร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี	/	-เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีพัฒนาการที่เจริญเติบโตตามวัย			๔,๙๗๒,๕๔๐	๑,๖๖๖,๙๑๘.๙๒	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุน กรมส่งเสริม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๒๑	โครงการอุดหนุนงบประมาณโรงเรียนต้นแบบสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชวาวาส)	/	-การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ	/	-ยกเลิกโครงการ	๑,๓๐๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา		
๒๒	โครงการสนับสนุนอัตราครูขาดแคลนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ (ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ๓ อัตรา / ระดับมัธยมฯ ๓ อัตรา)	/	-เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	/		๑,๐๘๐,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา		
๒๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน	/	-เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	/		๕,๖๑๐,๐๐๐	๒,๕๖๐,๑๐๐	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุน	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
 ๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ที่มา ของเงิน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๒๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี	/	-เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง			๔,๘๒๔,๐๐๐	๒,๓๖๓,๖๐๐	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุน กรมส่งเสริม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
 ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ด้านสุขภาพ	/	-กองสาธารณสุขฯมีระบบ ข้อมูลงานสาธารณสุขที่ เป็นปัจจุบันและทันสมัย	/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๕๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบ งานสาธารณสุข (จ้างบุคคล จำนวน ๑ คน)	/		/		๑๐๘,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๓	โครงการทำหมันสุนัขจรจัด และสุนัขที่มีเจ้าของภายในเขต เทศบาลฯ	/		/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	/		/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๕	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	/		/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์)	/	-ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๔๓,๖๕๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๗	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันด้านทันตสุขภาพในโรงเรียนภายในเขตเทศบาลฯ	/		ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน	/		ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๓๖๔,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๙	โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กในชุมชน	/		ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องปัญหายาเสพติด	/		ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๑๑	โครงการมหกรรมกำจัดเหา ในโรงเรียนภายในเขตเทศบาลฯ			/		/	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๒	โครงการวัน อสม.แห่งชาติ			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุขของอาสาสมัคร สาธารณสุขภายในเขตเทศบาลฯ			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๔	โครงการวิเคราะห์ด้านอาหาร ภาคสนาม			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม
 ๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ ได้รับ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ ยังไม่ ได้ดำเนินการ	แต่ยังไม่ แล้ว เสร็จ				
๑๕	โครงการจ้างเหมาบุคคลออรรถรรณคาปฏิบัติงานช่วยงานสัตว์แพทย์ (จำนวน ๑ คน)			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๗๒,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	นายก โอน เป็น ใน	
๑๖	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและ ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (จ้างเหมาบุคคล จำนวน ๑ คน)			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๕๔,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	นายก โอน เป็น ใน	
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางการ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุนให้ชุมชน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ชุมชน)			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๓๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เงิน อุด หนุน ใน	

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
 ๔.๔ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			/	โหนด งบประมาณ	๘๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชน	/	-มีคณะกรรมการชุมชน ชุดใหม่ครบทั้ง ๑๕ ชุมชน จำนวน ๑๓๕ คน			๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๓๗๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผน ชุมชน	/			-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๕๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการส่งเสริมพลังสตรี พลังสร้างสรรค์เพื่อสร้างชุมชน เข้มแข็ง	/			-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๒๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทางสังคม

๔.๔ แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่รับรู้	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและ เยาวชน			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม		
๖	โครงการสัมมนาเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	/	-คณะกรรมการชุมชนเกิด ความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินงานพัฒนาชุมชน			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๔,๙๕๐	กองสวัสดิการ สังคม	-ไอ ๑๖๐ น	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพคน

๔.๕ แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ปีงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้อำนาจ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่	/	-ท้องถิ่นรักษาประเพณี ที่ตั้งไม่ให้เกิดอยู่สืบไป	ยังไม่ได้อำนาจ	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	๔๙๙,๖๕๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	/	-เด็กและเยาวชนเกิด ความซาบซึ้งและ ประทับใจที่หน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ความสำคัญ			๒๐๐,๐๐๐	๑๓๘,๙๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการจ้างผู้ดูแลสวนว่านน้ำ และเจ้าหน้าที่ประจำสระว่านน้ำ (รวมจำนวน ๔ อัตรา)	/	-เทศบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ ทักษะในการสวนว่านน้ำ ให้แก่เด็กและเยาวชน			๕๓๖,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตำบลยาเสพติด	/				๓๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๕ แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนวัตกรรม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ปีงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๕	โครงการฐานกีฬาต้านยาเสพติด	/	-เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างหันมาเล่นกีฬา ทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรงและลดการวิวาสุม ปัญหาอบเสพติดในชุมชน	/	-รอกำหนดการ ระดับภาค	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๖๒๐	กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	/	-ท้องถิ่นรักษาประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ตั้งมาให้คงอยู่สืบไป	/		๕๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดงานประเพณี ตำบลระหวัง	/	-ท้องถิ่นรักษาประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ตั้งมาให้คงอยู่สืบไป	/		๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๙๐๐	กองการศึกษา	
๘	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	/	-ท้องถิ่นรักษาประเพณี ที่ตั้งงานให้คงอยู่สืบไป	/		๘๕๐,๐๐๐	๗๖๕,๘๙๕	กองการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ					งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๙	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓		๖๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา			/	ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๔		๓๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา			/	ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓		๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเทศบาล			/	ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนทางสังคม
 ๔.๖ แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๑	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	/	-ผู้สูงอายุเกิดขวัญกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				๑๘,๙๘๕,๐๐๐	๘,๙๕๖,๔๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ คนพิการหรือผู้ทุพพลภาพ	/	-คนพิการหรือผู้ทุพพล ภาพเกิดขวัญกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				๓,๖๘๖,๔๐๐	๑,๓๘๓,๒๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ เบี้ยยังชีพแก่ผู้ช่วยเอดส์	/	-ผู้ช่วยเอดส์เกิดขวัญ กำลังใจและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น				๔๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร
 ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลเมืองอุทัยธานี			/	-ยังไม่มีการหนด การเลือกตั้ง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักงาน ท้องถิ่นต่างๆ		
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ ๒๕ เมษายน)			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓	๕๐,๐๐๐	-	สำนักงาน ท้องถิ่นต่างๆ		
๓	โครงการเทศบาลพบประชาชน			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักงาน ท้องถิ่นต่างๆ		
๔	โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	สำนักงาน ท้องถิ่นต่างๆ		
๕	โครงการพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักงาน ท้องถิ่นต่างๆ		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร
 ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๖	โครงการเช่าพื้นที่บริเวณใต้ของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี	/	/	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๔	๑๕,๐๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
๗	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง อุทัยธานี	/	-เทศบาลมีข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินที่ถูกต้องทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถ นำไปใช้ในการประเมิน ภาษีในการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความเป็นธรรมแก่ ทุกฝ่าย	/	/	๕๐๐,๐๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (จ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน ๖ คน)	/	-เทศบาลมีข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินที่ถูกต้องทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถ นำไปใช้ในการประเมิน ภาษีในการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความเป็นธรรมแก่ ทุกฝ่าย	/	/	๖๗๖,๕๐๐	๒๘๒,๐๐๐	กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร
 ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ				
๙	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรายได้	/	ประชาชนได้รับทราบถึงกำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีรายได้ในแต่ละประเภท	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐ (บาท)	๙,๕๐๐	กองคลัง	
๑๐	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดบริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จำนวน ๑ คน)	/	-บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งหมดต่าง ๆ เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบ			๑๐๘,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	/				๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑๒	โครงการจัดประชุมยามท้องถิ่น	/				๓,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ปีงบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลฯ กรณีประสบ เหตุสาธารณภัย	/	-ประชาชนที่ประสบเหตุ ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทั่วถึง	ยังไม่ได้	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๗,๕๔๒	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	ยังไม่ได้	ไม่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๓๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑๕	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาชีพฯ สังกัดเทศบาลเมือง อุทัยธานี	/	-ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ถูกจ้าง พนักงาน จ้างเกิดขึ้นแล้ว และกำลัง ในการปฏิบัติงาน	ยังไม่ได้	ไม่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑๖	โครงการจัดงานพิธีเปิดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมือง อุทัยธานี	/	-ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ถูกจ้าง พนักงาน จ้างเกิดขึ้นแล้ว และกำลัง ในการปฏิบัติงาน	ยังไม่ได้	ไม่ได้ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๓๐,๗๖๗๔	สำนักปลัดฯ	นายก โอน ราย ใส่ ๑๕๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร
 ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑๗	โครงการปรับปรุงตึกแต่ง ห้องโถงชั้นล่างอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองอุทัยธานี					๔๘๕,๙๐๐	-	สำนักงาน สถิติฯ	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร
 ๕.๒ แผนงานการศึกษา
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงานโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๑	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้าน ปากกระบาศ					๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา (ท.๕)		
๒	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวาร	/	-นกไม่สามารถเข้าไป อาศัยในอาคารเรียนได้ -ลดความรำคาญจากเสียง นกและลดการแพร่ระบาด จากมูลนก			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ท.๕)		
๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต					๓๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา (ท.๒)		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร
 ๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๔	โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาล วัดหลวงราชवास					๑๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา (ท.๑)		
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง อุทัยธานี					๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา (ท.๑ - ท.๕)	-เงินอุด หนุนจ กรมศ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร
 ๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้นับ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการเทศบาลชุมชน			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๕	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม		

การประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑) และฉบับเพิ่มเติม	จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม และเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	คิดเป็นร้อยละของแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละของปี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๑	๒๑	๕๑.๒๒	๓	๗.๓๒	๗	๑๗.๐๗	๑๑	๒๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๙	๖๙.๒๓	๒	๑๕.๓๘	๖	๔๖.๑๕	๑	๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๗	๕	๗๑.๔๓	๓	๒๘.๕๗	๒	๒๘.๕๗	๑	๑๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม	๘๗	๖๕	๗๔.๗๑	๒๓	๓๑.๐๓	๓๖	๔๑.๓๘	๒	๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมือง-การบริหาร	๔๒	๒๓	๕๔.๗๖	๖	๑๔.๒๙	๑๑	๒๖.๑๙	๖	๑๔
รวมทั้งสิ้น	๑๙๐	๑๒๓	๖๔.๗๔	๔๐	๒๑.๐๕	๖๒	๓๒.๖๓	๒๑	๑๑

การเสนอความเห็นของกรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

(โครงการในแผนพัฒนาฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

.....

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตามคำสั่งเทศบาลที่ ๖๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงขอเสนอความเห็นตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการ สำหรับโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพื่อส่อง โครงการทางทาสีตีเส้นจราจร โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่าให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งหากดำเนินการเสร็จแล้วจะสามารถสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความตระหนักให้แก่ประชาชน เด็ก นักรเรียน ในกาารดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของคนให้เป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาต่าง ๆ มีทั้งที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ บางโครงการ เช่น จัดตลาดนัดชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยจะส่งเสริมให้ประชาชนผู้ขายได้เพิ่มขึ้น สำหรับโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวต่าง ๆ ควรมีโครงการ กิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงควรจัดทำสื่อและป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เน้นทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งหากป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมแล้ว ก็ให้พิจารณาจัดทำสื่อข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในพื้นที่บางส่วนที่เหลือ จะทำให้ประหยัดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม


โครงการพัฒนาต่าง ๆ บางโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว บางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีทั้งในเรื่องของการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด การศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ร้อยของประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร

โครงการพัฒนาต่าง ๆ หลายโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว มีบางโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีบางโครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการต่าง ๆ มีทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการปรับปรุงแผนพัฒนาที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องการปรับปรุงอาคารเรียนของกองการศึกษา เรื่องเทศบาลชุมชน ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะส่งผลให้เทศบาลสามารถให้บริการที่ดีและรวดเร็วแก่ประชาชนเช่นเคยเฉพาะการที่ผู้บริหารได้มีโอกาสพบชุมชน จะทำให้ได้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขต่อไป

(ลงชื่อ)  ประสานกรรมการ

(นายทอง ประกิจ)
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสิน ทองเปรม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางอภาศิริ คงไทย)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอาทิตย์ อัครบำรุงกุล)
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางมลลดา สมบุญพลพิพัฒน์)
แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางเมธาวรร ชมภู)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุทัยธานี

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวสายทิพย์ รัตนสารี)
แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวจงกลณี ไตวิจารณ์)
ผู้อำนวยการ
ผู้ชำนาญการกองคดี

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสมถ้ำชนม์ อบอวย)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(เสาวลดี สุรนาประติษฐ์)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

/ รรท.ผู้อำนวยการกองการปรึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ

(นายสมชาย ฉลุทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ) ประธานอนุกรรมการ

(นายพลสัมพันธ์ โด่ส้ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

(ลงชื่อ) อนุกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ สิงห์หาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) อนุกรรมการ

(นางสาวอรุณพรธณ ภู่อัฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ