



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ของ
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

สารบัญ

	หน้า
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม	๑๔
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง – การบริหาร	๓๒
๖. การประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)	๔๐
๗. การเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)	๔๑

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 (โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจ้างบุคคลธรรมดา (๘ คน) ปฏิบัติงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ผิวจราจรทางเท้า งานจัดสถานที่ งานรัฐพิธี และ งานประเพณีภายในเขตเทศบาล	/	-ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การเดินทาง				๘๖๔,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการจ้างบุคคลธรรมดา (๕ คน) ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ	/	-ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน การเดินทางยามค่ำคืน				๕๕๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบริรักษ์ ช่างบ้าน เลขที่ ๗๑/๙ พร้อมระบบ ระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้า ส่องสว่างรายทาง			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๙๑๕,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีน้ำซึม(บัวแก้ว) ข้างบ้านเลขที่ ๕๙/๔ พร้อม ระบบระบายน้ำ ประปา และ ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๑,๑๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีน้ำซึม(บัวแก้ว) ข้างบ้านเลขที่ ๖๑/๑ พร้อม ระบบระบายน้ำ ประปา และ ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๑,๖๐๖,๐๐๐	-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีน้ำซึม(บัวแก้ว) ข้างบ้านเลขที่ ๖๙/๓๘ พร้อม ระบบระบายน้ำ ประปา และ ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๑,๒๐๘,๐๐๐	-	กองช่าง	

	ស.ស.ស.ស	-	០០០'២១៦	/					ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ	២១
	ស.ស.ស.ស	-	០០១'២៧៧	/					ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ	៣១
	ស.ស.ស.ស	-	០០០'២៧	/					ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ	៤១
	ស.ស.ស.ស	-	០០២'២១៦	/					ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ	៥១
	ស.ស.ស.ស	-	០០២'៧៤	/					ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ	៦១
ដំណាក់កាល	បទដ្ឋានស្ថិតិ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច	(គ.ស.ស.) លេខបណ្ណ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច	(គ.ស.ស.) ស្ថិតិ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ១៤១៧'២'៧ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច	ចំនួនគ្រឹះស្ថាន ស្ថិតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច	ស្ថិតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច	ស្ថិតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច	ស្ថិតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច	ស្ថិតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច	ស្ថិតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច	ស្ថិតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
ស្ថិតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច										

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១០

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១

(១៤១៧ គ.ស.ស.ស ១៣ - ០៤១៧ គ.ស.ស.ស ១ ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច) ១ ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច

(ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ / ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ / ១៤១៧'២'៧ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ / ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (១៤១៧ - ១៤១៧'២'៧) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างซอยแยกถนน วงศาโรจน์ (ซอยนาทอง) บรรจบถนนบริรักษ์					/	๒๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างถนนณรงค์วิถิ (ช่วง ตั้งแต่หลังวัดใหม่จันทรราม) ถึงถนนพรพิบูลย์อุทิศ (ข้างป้อม เซลล์เดิม)					/	๗๙๓,๐๐๐	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างถนนมหาราช (หน้า ร้านเดี่ยวสามล้อแดงถึงถนนข้าง วัดทุ่งแก้ว) ถนนมหาราชซอย ๒ และถนนสุนทรสถิตย์					/	๔๙๙,๐๐๐	-	กองช่าง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน (จ้างบุคลากรทำหน้าที่พนักงาน จดมาตรวัดน้ำ จำนวน ๕ คน)	/	-การให้บริการประชาชน ผู้ใช้น้ำเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง				๕๔๐,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	กองการประปา	งบเฉพาะการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๑๔ คน	/	-สวนสาธารณะและเกาะกลางถนนเกิดความสะอาดและสวยงาม				๑,๕๑๒,๐๐๐	๕๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๘๐ คน	/	-ท้องถิ่นเกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย				๘,๗๙๐,๐๐๐	๔,๒๓๓,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบการจัดการขยะแบบศูนย์รวมกำจัดขยะระยะที่ ๒ ของจังหวัดอุทัยธานี			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๓,๐๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจัดทำสื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว			/			๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดตลาดนัดชุมชน บริเวณสวน ๒๐๐ ปี	/	-ผู้มีรายได้น้อยสามารถ หารายได้เสริมในการ เลี้ยงชีพ -ประชาชนสามารถหาซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคได้ใน ราคาถูก				๑๒๐,๐๐๐	๓๘,๑๔๐	กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์เขาสะแกกรัง					/	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง จัดทำร่าง ขอบเขต ของงาน (TOR) / สภาฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	/	-ผู้เข้ารับการอบรมเกิด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดและหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ใน การดำรงชีวิตประจำวัน				๕๐๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๗๓.๒๕	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน อาชีพแก่ประชาชน			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๓๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีต่าง ๆ	/	-พสกนิกรชาวอุทัยธานี ทุกหมู่เหล่าเกิดความรัก ความสามัคคีที่ได้มีโอกาส ร่วมในงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีต่าง ๆ				๒,๐๐๐,๐๐๐	๕,๕๘๐,๑๔๔.๕๕	สำนักปลัดฯ	โอนเพิ่มครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท / โอนเพิ่มครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการรณรงค์การป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการจ้างเหมาบุคคล ภายนอกทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาล ๑ และ ตลาดสดเทศบาล ๒	/	-ตลาดสดเทศบาล ๑ และ ตลาดสดเทศบาล ๒ เกิด ความสะอาดและเป็น ระเบียบเรียบร้อย				๔๓๒,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน	/	-สามารถแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เด็กนักเรียน				๖,๘๒๓,๖๗๒	๒,๖๐๘,๘๔๕	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ
๑๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารเทศบาล , สมาชิกสภาฯ , ผู้บริหารสถาน ศึกษา , พนักงานครู , บุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียน , ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษากองการศึกษา			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๖๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๒๐	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ และ ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี	/	-เด็กนักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงและมี พัฒนาการที่เจริญเติบโต ตามวัย				๔,๙๗๒,๕๔๐	๑,๖๖๖,๓๑๘.๔๒	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๒๑	โครงการอุดหนุนงบประมาณโรงเรียนต้นแบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชवास)			/	-ยกเลิกโครงการ		๑,๓๐๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๒๒	โครงการสนับสนุนอัตราครูขาดแคลนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ (ระดับก่อนประถมฯ และระดับประถมฯ ๓ อัตรา / ระดับมัธยมฯ ๓ อัตรา)	/	-การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ				๑,๐๘๐,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง ๕ โรงเรียน	/	-เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง				๕,๖๑๐,๐๐๐	๒,๕๖๐,๑๐๐	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๒๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนอนุบาลเมือง อุทัยธานี	/	-เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหาร กลางวันครบทุกคนทำให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง				๔,๘๒๔,๐๐๐	๒,๓๖๓,๖๐๐	กองการศึกษา	-เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์)	/	-ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				๕๐,๐๐๐	๔๓,๖๕๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๗	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันด้านทันตสุขภาพในโรงเรียนภายในเขตเทศบาลฯ			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน					/	๓๖๔,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๙	โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กในชุมชน			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องปัญหา ยาเสพติด			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๓๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๑๑	โครงการมทรรณกำจัดเหา ในโรงเรียนภายในเขตเทศบาลฯ					/	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๒	โครงการวัน อสม.แห่งชาติ			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุขของอาสาสมัคร สาธารณสุขภายในเขตเทศบาลฯ			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๑๔	โครงการวิเคราะห์ด้านอาหาร ภาคสนาม			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑๕	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานช่วยงานสัตว์แพทย์ (จำนวน ๑ คน)			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๗๒,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	นายกฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๑๖	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (จ้างเหมาบุคคล จำนวน ๑ คน)			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๕๔,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	นายกฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนให้ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ชุมชน)			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๓๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุน จาก กรมส่งเสริมฯ

	កងរដ្ឋ សេចក្តីជូនដំណឹង	-	០០០'០០៤		១ - ៣ ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា	/			ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា	១
	កងរដ្ឋ សេចក្តីជូនដំណឹង	-	០០០'០១		១ - ៣ ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា	/			ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា	២
	កងរដ្ឋ សេចក្តីជូនដំណឹង	១៧៧'៤៤	០០០'០០២				ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន	/	ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន	៣
	កងរដ្ឋ សេចក្តីជូនដំណឹង	-	០០០'០១		ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន	/			ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន	៤

ដំណោះស្រាយ	ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន	(ក្រុមហ៊ុន) ក្រុមហ៊ុន	(ក្រុមហ៊ុន) ក្រុមហ៊ុន ១៤១៧'២'៣ ក្រុមហ៊ុន	ក្រុមហ៊ុន	ក្រុមហ៊ុន	ក្រុមហ៊ុន	ក្រុមហ៊ុន	ក្រុមហ៊ុន	ក្រុមហ៊ុន	ក្រុមហ៊ុន
				ក្រុមហ៊ុន						

ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១

ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១

(១៤១៧ ក្រុមហ៊ុន ១២ - ០៤១៧ ក្រុមហ៊ុន ១២ ក្រុមហ៊ុន ១២១) ១ ក្រុមហ៊ុន

(ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ / ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ / ១៤១៧'២'៣ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១)

ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១ ក្រុមហ៊ុន ១២១

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและ เยาวชน			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๑๐๐,๐๐๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการสัมมนาเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของคณะกรรมการชุมชน	/	-คณะกรรมการชุมชนเกิด ความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินงานพัฒนาชุมชน				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๔,๙๕๐	กองสวัสดิการ สังคม	-โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐ บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่	/	-ท้องถิ่นรักษาประเพณี ที่ดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป				๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๖๕๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	/	-เด็กและเยาวชนเกิดความ ซาบซึ้งและ ประทับใจที่หน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ความสำคัญ				๒๐๐,๐๐๐	๑๗๘,๙๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการจ้างผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ และเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ (รวมจำนวน ๔ อัตรา)	/	-เทศบาลมีบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถและ ทักษะในการสอนว่ายน้ำ ให้แก่เด็กและเยาวชน				๕๗๖,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๓๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๕	โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด	/	-เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างหันมาเล่นกีฬา ทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรงและลดการมีว่สูม ปัญหายาเสพติดในชุมชน				๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๖๒๐	กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			/	-รอกำหนดการ ระดับภาค		๕๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดงานประเพณี ตักบาตรเทโว	/	-ท้องถิ่นรักษาประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ดั้งามให้คงอยู่สืบไป				๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๙๐๐	กองการศึกษา	
๘	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	/	-ท้องถิ่นรักษาประเพณี ที่ดั้งามให้คงอยู่สืบไป				๘๕๐,๐๐๐	๗๖๕,๘๙๕	กองการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๙	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓		๖๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา			/	ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๔		๓๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา			/	ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓		๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเทศบาล			/	ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

๔.๖ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	/	-ผู้สูงอายุเกิดขวัญกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				๑๘,๙๘๕,๐๐๐	๘,๙๔๖,๔๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ คนพิการหรือผู้ทุพพลภาพ	/	-คนพิการหรือผู้ทุพพล ภาพเกิดขวัญกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				๓,๖๘๖,๔๐๐	๑,๓๘๓,๒๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์	/	-ผู้ป่วยเอดส์เกิดขวัญ กำลังใจและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น				๔๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเมือง-การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลเมืองอุทัยธานี			/	-ยังไม่มีกำหนดการเลือกตั้ง		๑,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ ๒๔ เมษายน)			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓		๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการเทศบาลพบประชาชน			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๑,๐๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔		๑,๕๐๐,๐๐๐.	-	สำนักปลัดฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๖	โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี			/	-ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔		๑๕,๐๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
๗	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองอุทัยธานี					/	๔๐๐,๐๐๐	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน ๖ คน)	/	-เทศบาลมีข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้องทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการประเมินภาษีในการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย				๖๗๖,๘๐๐	๒๘๒,๐๐๐	กองคลัง	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๙	โครงการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีรายได้	/	ประชาชนได้รับทราบถึง กำหนดระยะเวลาในการ ชำระภาษีรายได้ในแต่ละ ประเภท				๑๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	กองคลัง	
๑๐	โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด บริเวณอาคารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (จำนวน ๑ คน)	/	-บริเวณอาคารงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยรวมทั้งห้อง ทำงานต่าง ๆ เกิดความ สะอาดและเป็นระเบียบ				๑๐๘,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑๒	โครงการจัดประชุมยามท้องถิ่น			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๓,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมือง-การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ				
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลฯ กรณีประสบ เหตุสาธารณภัย	/	-ประชาชนที่ประสบเหตุ ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทันทั่วถึง				๒๐๐,๐๐๐	๒๗,๕๔๒	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๓๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑๕	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. สังกัดเทศบาลเมือง อุทัยธานี			/	-ดำเนินการใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔		๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	
๑๖	โครงการจัดงานพิธีเปิดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมือง อุทัยธานี	/	-ผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน จ้างเกิดขวัญ และกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน -สร้างความประทับใจแก่ ประชาชนผู้พบเห็น				๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๓๐,๗๑๖.๗๙	สำนักปลัดฯ	นายกฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ /โอนเพิ่ม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเมือง-การบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑๗	โครงการปรับปรุงตกแต่ง ห้องโถงชั้นล่างอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองอุทัยธานี					/	๔๘๔,๙๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-สภาฯ อนุมัติ โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๑	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้าน ปากกะบาด					/	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา (ท.๕)	
๒	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี	/	-นกไม่สามารถเข้าไป อาศัยในอาคารเรียนได้ -ลดความรำคาญจากเสียง นกและลดการแพร่ระบาดของ จากมูลนก				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา (ท.๔)	
๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต					/	๓๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา (ท.๒)	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
(โครงการในแผนฯ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินโครงการ					ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลที่ได้รับ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สาเหตุที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ				
๔	โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาล วัดหลวงราชवास					/	๑๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา (ท.๑)	
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง อุทัยธานี					/	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา (ท.๑ - ท.๕)	-เงินอุดหนุน จาก กรมส่งเสริมฯ

การประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑) และฉบับเพิ่มเติม	จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / ที่จ่ายจากเงินสะสม และเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	คิดเป็นร้อยละของแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละของแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๑	๒๑	๕๑.๒๒	๓	๗.๓๒	๗	๑๗.๐๗	๑๑	๒๖.๘๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๙	๖๙.๒๓	๒	๑๕.๓๘	๖	๔๖.๑๕	๑	๗.๖๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๗	๕	๗๑.๔๓	๒	๒๘.๕๗	๒	๒๘.๕๗	๑	๑๔.๒๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม	๘๗	๖๕	๗๔.๗๑	๒๗	๓๑.๐๓	๓๖	๔๑.๓๘	๒	๒.๓๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร	๔๒	๒๓	๕๔.๗๖	๖	๑๔.๒๙	๑๑	๒๖.๑๙	๖	๑๔.๒๙
รวมทั้งสิ้น	๑๙๐	๑๒๓	๖๔.๗๔	๔๐	๒๑.๐๕	๖๒	๓๒.๖๓	๒๑	๑๑.๐๕

การเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี
 ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
 (โครงการในแผนพัฒนา ที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ / โครงการที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่จ่ายจากเงินสะสมและเงินอุดหนุน)

.....

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตามคำสั่งเทศบาลที่ ๖๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงขอเสนอความเห็นตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการ สำหรับโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน โครงการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบเหลือง โครงการทาสีตีเส้นจราจร โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่าให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่จะดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ - ๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งหากดำเนินการเสร็จแล้วจะสามารถสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความตระหนักให้แก่ประชาชน เด็ก นักเรียน ในการดูแล รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนให้เป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว


โครงการพัฒนาต่าง ๆ มีทั้งที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ บางโครงการ เช่น จัดตลาดนัดชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยจะส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวต่าง ๆ ควรมีโครงการ กิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงควรจัดทำสื่อและป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เน้นทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งหากป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้แล้วมีแต่ภาษาไทย ก็ให้พิจารณาจัดทำสติ๊กเกอร์ข้อความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนติดตั้งเพิ่มในพื้นที่ป้ายส่วนที่คงเหลือ จะทำให้ประหยัดและรวดเร็วยิ่งขึ้น


๔) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม

โครงการพัฒนาต่าง ๆ บางโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว บางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีทั้งในเรื่องของการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด การศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เรื่องของประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


๕) ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมือง - การบริหาร


โครงการพัฒนาต่าง ๆ หลายโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว มีบางโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีบางโครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งโครงการต่าง ๆ มีทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องการปรับปรุงอาคารเรียนของกองการศึกษา เรื่องเทศบาลพบชุมชน ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะส่งผลให้เทศบาลสามารถให้บริการที่ดีและรวดเร็วแก่ประชาชนโดยเฉพาะการที่ผู้บริหารได้มีโอกาสพบชุมชน จะทำให้ได้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายทอง ประกิจ)
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิน ทองเปรม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอาภาศรี คงไทย)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอาทิตย์ อัสวบำรุงกุล)
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมลชกา สมบุญพลพิพัฒน์)
แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางเมธาพร ชมภู)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุทัยธานี


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสายทิพย์ รัตนสารี)
แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจางกลณี โตวิจารณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
/ รรท.ผู้อำนวยการกองการประปา เทศบาลเมืองอุทัยธานี


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสมลักษณ์ อบบอย)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

(ลงชื่อ) ส.ย.  กรรมการ
(เสาวสตรี สุธนาประดิษฐ์)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสมชาย ฉลุทอง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ)  ประธานอนุกรรมการ
(นายพลภัทร โตสัม)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

(ลงชื่อ)  อนุกรรมการ
(นายศิริศักดิ์ สิงห์หาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  อนุกรรมการ
(นางสาวอรุณพรรณ ภู่อิทธิง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ