



๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๒๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ แต่ยังคงดำเนินการ
ไม่เสร็จสิ้น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และให้นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้เป็นปัจจุบันไปจนกว่าจะดำเนินการสิ้นสุด รวมทั้งให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๑) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐) มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๕,๓๖๐,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการก่อนภายในไตรมาสที่ ๒ และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ แต่ยังไม่ดำเนินการไม่เสร็จสิ้นตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ เร่งรัดดำเนินการก่อนภายในไตรมาสที่ ๒ และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๑) และให้นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้เป็นปัจจุบันไปจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามบัญชีรายชื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Qtd.

(นายไมตรี ไตรติยานันท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๙๖๕ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๑๙๖๕ ต่อ ๑๓

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดอุทัยธานี

โครงการที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ	สถานที่ก่อสร้าง	อปท.	อำเภอ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลดำเนินการ
๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การพัฒนาแหล่งน้ำ (ก่อสร้างระบบประปา) 15 โครงการ						
1	บาดาล - ขนาดเล็ก	ม.4 ต.วังหิน	อบต.วังหิน	บ้านไร่	1,153,300	ทำสัญญาแล้ว
2	ผิวดิน - ขนาดกลาง	ม.10 ต.หนองกระทุ่ม	อบต.หนองกระทุ่ม	ทัพทัน	2,237,000	ทำสัญญาแล้ว
3	"	ม.8 ต.ระบำ (ข.1)	อบต.ระบำ	ลานสัก	2,367,900	รอลงนาม
4	"	ม.6 ต.ระบำ (ข.2)	อบต.ระบำ	ลานสัก	2,367,900	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
5	"	ม.8 ต.ระบำ (ข.5)	อบต.ระบำ	ลานสัก	2,367,900	รอลงนาม
6	"	ม.4 ต.ระบำ (ข.8)	อบต.ระบำ	ลานสัก	2,367,900	รอลงนาม
7	ผิวดิน - ขนาดใหญ่	ม.9 ต.หนองหญ้าปล้อง	อบต.หนองกระทุ่ม	ทัพทัน	3,617,000	ทำสัญญาแล้ว
8	"	ม.4 ต.ลานสัก	อบต.ลานสัก	ลานสัก	3,605,000	ทำสัญญาแล้ว
9	ผิวดิน - ขนาดใหญ่มาก	ม.5 ต.โคกหม้อ	อบต.โคกหม้อ	ทัพทัน	4,930,600	ทำสัญญาแล้ว
10	"	ม.9 ต.ลานสัก	อบต.ลานสัก	ลานสัก	4,518,000	ทำสัญญาแล้ว
11	"	ม.6 ต.สะแกกรัง	อบต.สะแกกรัง	เมือง ोन.	4,930,600	ทำสัญญาแล้ว
12	บาดาล - ขนาดใหญ่มาก	ม.4 ต.หาดทอง	ทต.หาดทอง	เมือง ोन.	4,090,000	ทำสัญญาแล้ว
๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนที่รับถ่ายโอนภารกิจ)						
13	ซ่อมแซม/ปรับปรุง คสล.สาย ोन.3018	ทางเข้าวัดสังกัส	ทม.อน.		3,662,000	ทำสัญญาแล้ว
14	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงขวาง-บ้านทุ่งป่าจาง	ม.1-3-5 ต.ดงขวาง	อบต.ดงขวาง	หนองขาหย่าง	7,562,000	ทำสัญญาแล้ว
15	ซ่อมสร้างผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งนา-บ้านหน้าผาย	ม.6 ต.ทัพหลวง	อบต.ทัพหลวง	บ้านไร่	9,880,000	ทำสัญญาแล้ว
16	ปรับปรุงผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านหนองน้ำคั้น-บ้านท่าทอง	ม.6-4 ต.น้ำซึม	อบต.น้ำซึม	เมือง ोन.	8,210,000	ทำสัญญาแล้ว
17	ซ่อมสร้างผิวจราจร Cape seal บ้านหนองซุย-บ้านเขาปฐวี	ต.หนองกระทุ่ม	อบต.หนองกระทุ่ม	ทัพทัน	9,200,000	ทำสัญญาแล้ว
18	ซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete บ้านหนองยายตา-บ้านดงแขวน	ม.4-8 ต.สว่างอารมณ์	ทต.สว่างแจ้งฯ	สว่างฯ	6,656,000	ทำสัญญาแล้ว
19	ซ่อมสร้างผิวทาง อ.สายางแบบผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Pavement In-Place Recycling)	บ.เขาน้อย-บ.ปากกล้วย(ม.2)	อบต.เขากวางทอง	หนองฉาง	2,880,000	ทำสัญญาแล้ว
20	ซ่อมสร้างผิวทาง อ.สายางแบบผิวจราจรทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Pavement In-Place Recycling)	บ.เขาน้อย-บ.หัวเขา(ม.2)	อบต.เขากวางทอง	หนองฉาง	8,870,000	ทำสัญญาแล้ว
21	ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านแจ้งสัน-บ้านพันสี	ม.1 ต.ท่าโพ	อบต.ท่าโพ	หนองขาหย่าง	2,620,000	ทำสัญญาแล้ว
22	ซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายแยกทางหลวงสาย 31456-บ้านบ่อยาง	ม.8-11 ต.บ่อยาง	อบต.บ่อยาง	สว่างฯ	4,907,000	ทำสัญญาแล้ว
23	ปรับปรุงถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบ่อน้ำเย็น-บ้านคลองเคียน	ม.6 ต.บ้านใหม่คลองเคียน	อบต.บ้านใหม่ฯ	บ้านไร่	3,073,000	ทำสัญญาแล้ว
24	ปรับปรุงถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านวังหิน-บ้านใหม่คลองเคียน	ม.5 ต.บ้านใหม่คลองเคียน	อบต.บ้านใหม่ฯ	บ้านไร่	5,409,000	ทำสัญญาแล้ว
25	ปรับปรุงถนนผิวทาง Cape Seal เป็นผิวลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ.หินโพธิ์-บ.เขากระเม็ง	ม.2 ต.ห้วยคต	อบต.ห้วยคต	ห้วยคต	3,400,000	ทำสัญญาแล้ว
26	ซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง	ม.1 ต.ห้วยแห้ง	อบต.ห้วยแห้ง	บ้านไร่	3,779,000	ทำสัญญาแล้ว
27	ปรับปรุงถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองผาง-บ้านซับสุราษฎร์	ม.3 ต.หูช้าง	อบต.หูช้าง	บ้านไร่	6,134,000	ทำสัญญาแล้ว
๑ การพัฒนาการศึกษา (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 1 โครงการ						
28	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ศพด.ต.หนองขาหย่าง แบบคอกเสาเข็ม	ต.หนองขาหย่าง	หนองขาหย่าง	หนองขาหย่าง	2,015,000	ทำสัญญาแล้ว
					126,810,100	